

Investor:

Místo instalace:

Montážní firma:

Firma provádějící potěr:

1. Požadavky

Podle ČSN EN 1264 část 4 musí být před pokládkou podlahové krytiny provedena topná zkouška topného systému. U cementového potěru je možné zahájit natápění nejdříve 21 dnů. U anhydritových potěrů podle výrobce nejdříve 7 dní po dokončení potěru nebo dle podmínek dodavatele potěru. Po dobu zkoušky je nutné zabezpečit bezprůvanové větrání.

2. Dokumentace

a) Izolační deska Giacomini (typ, výška):

b) Trubka Giacomini (typ, rozměr, rozteč pokládky):

c) Druh potěru: cementový cm vysoký anhydritový cm vysoký systém Spider Kerakoll Weber Cemix jiné

d) Datum provedení potěru:

e) Venkovní teplota před zahájením topné zkoušky:

f) Teplota místnosti před zahájením topné zkoušky:

g) Počáteční přívodní teplota nastavená od 20 do 25 °C a udržovaná konstantně 3 dny

Zahájeno dne: Ukončeno dne:

h) Max. přípustná projektovaná teplota udržovaná konstantně min. 4 dny (bez nočního snižování)

Zahájeno dne: Ukončeno dne:

3. Závěr zkoušky

Topná zkouška byla provedena dle platných předpisů a norem.

Systém po topné zkoušce:

 vyhověl nevyhověl

Upozornění:

Po ukončení topné zkoušky není zajištěno, že potěr dosáhl potřebného stupně vlhkosti pro pokládku krytiny. Stupeň zralosti potěru musí zkontrolovat firma dodávající potěr

investor (v zastoupení): podpis / razítko

místo, datum

montážní firma: podpis / razítko

místo, datum

